

გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია									
№	პროექტის დასახელება	ხელშეკრულება		ფაქტი წინა წლის	ფაქტი 2023 წლის			2024 გეგმა	შენიშვნა
		ნომერი, თარიღი	თანხა		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტი	ტრანსფერი		
1	ქ. მარნეულში აღმაშენებლის ქუჩაზე გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	ხელშეკრულება #: 209; თარიღი: 04/10/2022	2 100 101,00	420 020,20	466 544,11	31 122,11	435 422,00	1 213 536,69	მიმდინარე
2	ქალაქ მარნეულში ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული ხიდის რეაბილიტაციის სამუშაოები	ხელშეკრულება #: 124; თარიღი: 16/06/2022	777 287,70	251 019,98	489 366,60	489 366,60	0,00		დასრულებული
3	სოფელ კასუმლოს გზაზე ა/ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები	ხელშეკრულება #: 264; თარიღი: 07/12/2022	499 997,73	0,00	490 586,27	490 586,27	0,00		დასრულებული
4	სოფ. სადახლოში საავტ. ხიდის სამშ.-სარეაბ. სამუშ.ს საჭირო საპრ.-სახარჯთ. დოკ.შედგენა	ხელშეკრულება #: 253; თარიღი: 22/11/2022	29 250,00	0,00	29 250,00	29 250,00	0,00		დასრულებული
5	სოფელ ბაიდარის და მოლაოლის შიდა გზების მოასფალტების სამუშაოების შესყიდვა	ხელშეკრულება #: 38; თარიღი: 28/02/2023	655 037,16	0,00	655 037,16	32 748,16	622 289,00		დასრულებული
6	სოფელ წერაქვისა და სოფელ სიონის შიდა გზებზე რკ/ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები	ხელშეკრულება #: 57; თარიღი: 11/04/2023	378 457,69	0,00	378 457,69	250 488,69	127 969,00		დასრულდა

7	სოფ. შულავერის გზის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა.ეკლესიასთან მისასვლელი გზა.	ხელშეკრულება #: 77; თარიღი: 02/05/2023	1 181 740,38	0,00	994 097,44	994 097,44	0,00	187 642,94	მიმდინარე
8	სოფ . დამია გეურარხის შიდა გზების რეაბილიტაცია	ხელშეკრულება #: 81; თარიღი: 04/05/2023	528 701,11	0,00	528 701,11	528 701,11	0,00	0,00	დასრულებული
9	სოფ სადახლოს შიდა გზების (I და II უბნის) რეაბილიტაცია	ხელშეკრულება #: 82; თარიღი: 04/05/2023	458 294,99	0,00	458 294,99	458 294,99	0,00	0,00	დასრულებული
10	ქ. მარნეულში დ. მაღალაშვილის ხიდის რეაბილიტაცია	ხელშეკრულება #: 83; თარიღი: 05/05/2023	1 878 333,00	0,00	1 058 291,87	20 519,08	1 037 772,79	820 041,13	მიმდინარე
11	სოფელ საიმერლოში შიდა გზების მოასფალტება/რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა.	ხელშეკრულება #: 117; თარიღი: 22/06/2023	385 366,46	0,00	381 734,74	381 734,74	0,00		
12	სოფელ წერეთელში გზების მოასფალტება/რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა	ხელშეკრულება #: 116; თარიღი: 22/06/2023	413 646,79	0,00	409 635,13	409 635,13	0,00		დასრულებული
13	სოფ. სადახლოს შიდა გზების რეაბილ. სამუშაოები	ხელშეკრულება #: 205; თარიღი: 13/09/2023	152 463,00	0,00	150 961,12	150 961,12	0,00		დასრულებული
14	სოფ ცოფში და სოფ შულავერში (აგარაკები) გზის მოასფალტების სამუშაოები	ხელშეკრულება #: 226; თარიღი: 06/10/2023	374 668,00	0,00	340 660,54	340 660,54	0,00		დასრულებული
15	ქ.მარნეულში რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე ხიდზე არსებული ლითონ-რკინის კონსტრუქცი(ებ)ის დემონტაჟი	ხელშეკრულება #: 240; თარიღი: 20/10/2023	13 133,40	0,00	13 133,40	13 133,40	0,00		დასრულებული

			9 826 478,41	671 040,18	6 844 752,17	4 621 299,38	2 223 452,79	2 221 220,76	
სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია									
	სოფელ კასუმლოში არსებული ამორტიზირებული წყლის კომპლექსის სადემონტაჟო სამუშაოებზე საპროექტ.სახარჯთ. დოკუმენტ. შედგენა	ხელშეკრულება #: 308; თარიღი: 30/12/2023	18 585,00		18 585,00	18 585,00	0,00		დასრულებული
	სოფელ ლეჟბადინში სასმელი წყლის მილსადენის რეაბილიტაცია	ხელშეკრულება #: 215; თარიღი: 13/10/2022	1 019 338,41		1 019 338,41	1 019 338,41	0,00		დასრულებული
	სოფ. წერაქვში წყალმომარაგების სისტემების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა	ხელშეკრულება #: 287; თარიღი: 20/12/2022	856 305,99	77 858,00	756 180,37	232 565,37	523 615,00		დასრულებული
	მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიოკნისში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობის სამშენებლო სამუშაოები (2022 წლის ხარჯი)	ხელშეკრულება #: 215; თარიღი: 16/09/2021	692 910,03	516 666,72	154 761,07	154 761,07	0,00		დასრულებული
	სოფ შაუმთანის სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა (2022 წლის ხარჯი)	ხელშეკრულება #: 257; თარიღი: 20/10/2020	1 626 243,93	1 211 905,35	302 261,78	302 261,78	0,00		დასრულებული
	სოფელ კასუმლოში სასმელი წყლის ავზის მშენებლობისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა.	ხელშეკრულება #: 265; თარიღი: 07/12/2022	6667.00		6 667,00	6 667,00	0,00		დასრულებული

სოფ. საბირქენდში წყალმომარაგების სისტემების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა	ხელშეკრულება #: 245; თარიღი: 14/11/2022	2 403 661,25	511 877,00	963 819,09	45 026,09	918 793,00	927 965,16	მიმდინარე
სოფ. ბაითალოს სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობის სამშენებლო სამუშაოები	ხელშეკრულება #: 244; თარიღი: 11/11/2022	378 494,34	110 989,00	267 505,34	267 505,34	0,00		დასრულებული
სოფ. ჩანახში წყალმომარაგების სისტემების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა	ხელშეკრულება #: 28; თარიღი: 15/02/2023	825,000.00		791 962,80	39 597,80	752 365,00		დასრულებული
ერთი ერთეული ექსკავატორ-დამტვირთველის შეძენა	ხელშეკრულება #: 110; თარიღი: 09/06/2023	294 292,00		294 292,00	294 292,00			დასრულებული
ძვირადღირებული ტუმბოს (ცენტრიდანული) შესყიდვა თანმდევი მონტაჟით	ხელშეკრულება #: 256; თარიღი: 09/06/2023	6 000,30		6 000,30	6 000,30			დასრულებული
სოფელ საბირქენდის წყლის მაგისტრალური მილსადენის ქსელის მოწყობის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა	ხელშეკრულება #: 261; თარიღი: 13/11/2023	1 793 957,01		760 526,00	60 526,00	700 000,00	1 033 431,01	მიმდინარე
		9 089 788,26	2 429 296,07	5 341 899,16	2 447 126,16	2 894 773,00	1 961 396,17	

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

სარწყავი არხების სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომს (2022 წლის ხარჯი)	ხელშეკრულება #: 257; თარიღი: 30/11/2022	11 800,00		11 800,00	11 800,00			დასრულებული
სოფ. დიდი მულანლოს სარწყავი წყლის ქსელის	ხელშეკრულება #: 270; თარიღი: 12/12/2022	21 337,47		20 314,17	20 314,17			დასრულებული

	მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა								
	სოფ.თამარისში სპორტული დარბაზის მიმდებარედ არსებული სარწყავი არხის სარეაბ. სამუშ. შესყიდვა	ხელშეკრულება #: 106; თარიღი: 06/06/2023	24 064,92		23 616,60	23 616,60			დასრულებული
			57 202,39	0,00	55 730,77	55 730,77	0,00	0,00	
მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება									
	4 ერთეული ავტობუსების შეძენა	ხელშეკრულება #: 107; თარიღი: 07/06/2023	1 374 000,00	1,198,800.00	549 600,00	549 600,00		824 400,00	ავტობუსები მიღებულია, ხელშ.დირექტორის 60% ანაზღაურება მოხდება 2024წ(ხელშ.პირობ.მიხედვით)
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია									
	მერიის ადმინისტრაციულ შენობასთან არსებული სკვერის რეაბილიტაცია	ხელშეკრულება #: 201; თარიღი: 21/09/2022	858 988,35	221 970,90	620 153,92	620 153,92			დასრულებული
	მუნიციპალიტეტ. ტერიტორ. სკვერების მოწყობისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება (მ/წ ხარჯი)	ხელშეკრულება #: 277; თარიღი: 13/12/2022	19 470,00		19 470,00	19 470,00			დასრულებული
	მარნეულში, რუსთაველის ქუჩის სრული რეაბილიტაცია/რეკონსტრუქციის საპროექტო	ხელშეკრულება #: 202; თარიღი: 21/09/2022	116 830,00		116 830,00	116 830,00			დასრულებული

	დოკუმენტაციის შედგენის მომს								
	ქალაქ მარნეულში „კიდევაც დაიზრდებიან“ ძეგლის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული სკვერის გამწვანების სამუშაოების შესყიდვა	ხელშეკრუ ლება #: 127; თარიღი: 07/07/2023	618 348,63		427 671,61	243 341,61	184 330,00	190 677,02	მიმდინარე
	ქ. მარნ. სამხედრო დასახლებაში გასართობი სივრცის მშენებლობა და სოფ ალგეთში სკვერის მოწყობა	ხელშეკრუ ლება #: 269; თარიღი: 20/11/2023	135 023,00		27 000,00	27 000,00		108 023,00	მიმდინარე
			1 748 659,98		1 211 125,53	1 026 795,53	184 330,00	298 700,02	
სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა									
	სოფ. საიმერლოში სარიტუალო შენობის მშენებლობა	ხელშეკრუ ლება #: 213 ; თარიღი: 12/10/2022	1 431 737,81	260 319,00	733 741,54	733 741,54		437 677,27	მიმდინარე
			1 431 737,81	260 319,00	733 741,54	733 741,54	0,00	437 677,27	
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა									
	ახალი საბავშვო ბაღის შენობის სამშენებლო ტერიტორიაზე არსებული ძველი საბავშვო ბაღის შენობის სადემონ. სამუშაოების საპრ/დოკუმ შედგენა	ხელშეკრუ ლება #: 103; თარიღი: 31/05/2023	45 099,60		45 099,60	45 099,60			დასრულებუ ლია
	სოფელ ყიზილაჯლოს საბავშვო ბაგა-ბაღის რეაბილიტ. დარჩენილი სამუშაოების და ბაგაბაღის	ხელშეკრუ ლება #: 241; თარიღი: 24/10/2023	458 023,00		132 944,13	54 504,13	78 440,00	325 078,87	მიმდინარე

ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები									
			503 122,60	0,00	178 043,73	99 603,73	78 440,00	325 078,87	

კაპიტალდაბანდებები საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში

სოფელ ახკერპის ამბულატორიის შენობის ერთი ოთახის სარემონტო სამუშაოების შესყიდვა	ხელშეკრულება #: 254; თარიღი: 24/11/2022	10 369,95	7 469,88	2 900,07	2 900,07				დასრულებული
		10 369,95	7 469,88	2 900,07	2 900,07	0,00	0,00		

მერია

ა(ა)იპ „სუფთა მარნეული“-სა და შპს „მარნეულის სოფწყალი“-ს საქმიანობისათვის საჭირო შენობების მშენებლობის სამუშაოების შეყიდვა.	ხელშეკრულება #: 303; თარიღი: 28/12/2022	2 460 000,00		1 433 195,94	1 433 195,94			1 026 804,06	
სოფელ ოფრეთში მრავალფუნქციური შენობის მშენებლობის სამუშაოების შესყიდვა	ხელშეკრულება #: 77; თარიღი: 19/04/2022	296 985,29	112 187,21	177 198,58	177 198,58				დასრულებული
მერიის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია	ხელშეკრულება #: 78; თარიღი: 05/05/2023	346 384,25		339 562,52	339 562,52				დასრულებული
		3 103 369,54	112 187,21	1 949 957,04	1 949 957,04	0,00	1 026 804,06		

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

ქ. მარნეულში ჯანდარის დასახლებაში გარე	ხელშეკრულება #: 302; თარიღი: 28/12/2022	5 782,00		5 271,44	5 271,44				დასრულებული
--	---	----------	--	----------	----------	--	--	--	-------------

	განათების სისტემის მოწყობის სამუშაოები								
	ქ. მარნ. რ. ლაღის ქუჩაზე და ქ. მარნ. ეკომიგრანტების დასახლებაში გარე განათება მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა	ხელშეკრულება #: 182; თარიღი: 21/08/2023	108 470,48		106 047,16	106 047,16			დასრულებული
			114 252,48	0,00	111 318,60	111 318,60	0,00	0,00	
კაპიტალური დაბანდები დასუფთავების სფეროში									
	ნაგავმზიდი ავტომანქანის შესყიდვა	ხელშეკრულება #: 231; თარიღი: 31/10/2022	295 000,00	59 000,00	236 000,00	236 000,00			დასრულებული
	2 ერთეული ნაგავმზიდის შეძენა	ხელშეკრულება #: 206; თარიღი: 19/09/2023	689 000,00		275 600,00	275 600,00		413 400,00	მიმდინარე
	ნაგავმზიდის შეძენა	ხელშეკრულება #: 207; თარიღი: 19/09/2023	792 360,00		316 944,00	316 944,00		475 416,00	მიმდინარე
	კანალიზაციის გამწმენდი მანქანის შეძენა	ხელშეკრულება #: 268; თარიღი: 20/11/2023	189 700,00		37 940,00	37 940,00		151 760,00	მიმდინარე
			1 966 060,00	59 000,00	866 484,00	866 484,00	0,00	1 040 576,00	
	სულ		29 110 788,94	4 738 112,34	17 845 552,61	12 464 556,82	5 380 995,79	8 135 853,15	